

№	Наименование работ	Сроки выполнения работы	
		Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.	Услуги по организации и проведению конкурентных процедур по монтажу и пусконаладочные работы механизмов канатных Аушигерской ГЭС	01.02.2026	30.01.2027
2.	Услуги по организации и проведению конкурентных процедур по монтажу пусконаладочные работы оборудования установки маслonaполненной 1,6/1 -40-2,5-2Б ст. МНУ-1,2,3 Аушигерской ГЭС	01.08.2025	30.10.2025
3.	Услуги по организации и проведению конкурентных процедур по монтажу и пусконаладочные работы компрессоров 1 ВТ 0,5-02/64 ст. КВД-1,2 и НВЭ - 6/8 ст. КНД-1,2 Аушигерской ГЭС	01.08.2022	30.10.2022
4.	Монтаж и пусконаладочные работы механизмов канатных 2х10 тн, 50 тн, 25 тн, КСМ 10 тн, тельферов 2х5 тн резервного головного узла, бассейна суточного регулирования Аушигерской ГЭС	01.02.2027	30.12.2028
5.	Монтаж насосов насосной осушения проточной части гидроагрегата К-100-80-160 ст. №1,2 Аушигерской ГЭС	01.04.2021	30.10.2021
6.	Монтаж насосов насосной пожаротушения К-100-65-250 ст. №1,2 Аушигерской ГЭС	01.04.2021	30.10.2021
7.	Монтаж и пусконаладочные работы задвижек с электроприводом ВЭ1 (42 шт.), фильтров ФТ1 (12 шт.), редуционных клапанов РД1 №1,2,3, перепускных клапанов КП1 №1,2,3 Аушигерской ГЭС	01.02.2025	30.11.2025
8.	Монтаж и пусконаладочные работы оборудования установки маслonaполненной 1,6/1 -40-2,5-2Б ст. МНУ-1,2,3 Аушигерской ГЭС	01.02.2026	30.10.2027
9.	Монтаж и пусконаладочные работы компрессоров высокого давления 1 ВТ 0,5-02/64 ст. КВД-1,2 и низкого давления НВЭ - 6/8 ст. КНД-1,2 Аушигерской ГЭС	01.02.2023	30.10.2023
10.	Монтаж и пусконаладочные работы системы охлаждения гидротурбины РО115/872ж-В-170 подшипников ст. ГТ-1,2,3 Аушигерской ГЭС	01.03.2023	30.10.2023
11.	Монтаж отдельных узлов рабочих колес, лабиринтных уплотнений, лопаток НА и подвижных облицовок уплотнения вала гидротурбин РО-110-В-130 ст. ГТ-1,2,3 Баксанской ГЭС	01.10.2020	30.05.2022

12.	Услуги по организации и проведению конкурентных процедур по монтажу и пусконаладочные работы системы охлаждения гидротурбины подшипников ст. ГТ-1,2,3 Кашхатау ГЭС	10.08.2026	30.10.2026
13.	Монтаж и пусконаладочные работы насосов №1,2 рыбозащитных сооружений головного узла Кашхатау ГЭС	18.04.2020	30.01.2021
14.	Монтаж насосов дренажной установки откачки дренажных вод Иртыш Ф2 65/180.155-7,5/2-01Б ст. №1,2 Кашхатау ГЭС	01.02.2023	30.10.2023
15.	Монтаж насосов насосной осушения проточной CAPRARI MEC-A 3/100A ст. №1,2 Кашхатау ГЭС	01.02.2023	30.10.2023
16.	Монтаж насосов откачки из-под крышки турбины ГНОМ 25-20 ст. №1,2 Кашхатау ГЭС	01.02.2023	30.10.2023
17.	Монтаж насосов насосной пожаротушения 1Д 315-50 УХЛЗ-1 ст. №1,2 Кашхатау ГЭС	01.02.2023	30.10.2023
18.	Монтаж и пусконаладочные работы компрессоров высокого давления J.P. SAUER&SOHN WP 126 L. ст. КВД-1,2 и низкого давления ALUP SCK 61. ст. КНД-1,2 Кашхатау ГЭС	01.02.2023	30.10.2023
19.	Монтаж и пусконаладочные работы системы охлаждения гидротурбины РО 180/1128-B-170 подшипников ст. ГТ-1,2,3 Кашхатау ГЭС	10.01.2027	30.10.2027
20.	Монтаж и пусконаладочные работы задвижек с электроприводом ВЭ1 (42 шт.), фильтров ФТ1 (12 шт.), редукционных клапанов РД1 №1,2,3, перепускных клапанов КП1 №1,2,3 Кашхатау ГЭС	01.10.2021	30.06.2022
21.	Поставка ВМТ-110 Б, ТФЗМ-110 Б МВ, НКФ-110-83У1 ТН-2, РДЗ-2-110/1000, РДЗ-1-110/1000, ОПН-110 У1 ст. ОРУ - 110 кВ Аушигерской ГЭС	01.10.2021	30.01.2023
22.	Услуги по организации и проведению конкурентных процедур по поставке ВМТ-110 Б, ТФЗМ-110 Б МВ, НКФ-110-83У1 ТН-2, РДЗ-2-110/1000, РДЗ-1-110/1000, ОПН-110 У1 ст. ОРУ - 110 кВ Аушигерской ГЭС	01.10.2021	30.10.2021
23.	Демонтаж, монтаж, пусконаладочные работы и комплексное опробование маслonaполненные кабельные вставки на кабели из вшитого полиэтилена от КРУ- 10 кВ до ТСЗГЛ 630/10/04 ст. ТСН Аушигерской ГЭС	01.10.2021	30.06.2022
24.	Монтаж, пусконаладочные работы и комплексное опробование ВМТ-110 Б, ТФЗМ-110 Б МВ, НКФ-110-83У1 ТН-2, РДЗ-2-110/1000, РДЗ-1-110/1000, ОПН-110 У1 ст. ОРУ - 110 кВ Аушигерской ГЭС	01.06.2023	30.10.2024

25.	Услуги по организации и проведению конкурентных процедур по монтажу, ПНР ВМТ-110 Б, ТФЗМ-110 Б МВ, НКФ-110-83У1 ТН-2, РДЗ-2-110/1000, РДЗ-1-110/1000, ОПН-110 У1 ст. ОРУ -110 кВ Аушигерской ГЭС	01.02.2023	30.04.2023
26.	Монтаж и пусконаладочные работы приводов управления предтурбинных дисковых затворов ГА-1,2 Акбашской ГЭС	20.07.2021	30.05.2022
27.	Монтаж и пусконаладочные работы, системы возбуждения гидроагрегатов ГА 1,2 Акбашской ГЭС	22.06.2020	30.04.2021
28.	Разработка рабочей документации, поставка оборудования, СМР, ПНР верхнего уровня системы мониторинга гидроагрегатов Аушигерской ГЭС в общем первичном регулировании частоты	01.04.2021	30.10.2021
29.	Разработка технических решений, монтаж, наладка оборудования САУ гидроагрегатов Аушигерской ГЭС в целях изменения алгоритмов САУ ГА по требованиям циркуляра Ц-02-2015	01.07.2021	15.05.2022
30.	Монтаж, наладка (хозспособом) газоаналитической системы контроля перегрева контактных соединений КРУ-10 кВ Аушигерской ГЭС	10.10.2021	31.10.2021
31.	Поставка комплектующих газоаналитической системы контроля перегрева контактных соединений КРУ-10 кВ Аушигерской ГЭС	01.07.2021	30.09.2021
32.	Разработка рабочей документации, поставка оборудования, СМР, ПНР верхнего уровня системы мониторинга гидроагрегатов Баксанской ГЭС в общем первичном регулировании частоты	01.04.2021	30.10.2021
33.	Монтаж, наладка (хозспособом) газоаналитической системы контроля перегрева контактных соединений КРУ-6,3 кВ Баксанской ГЭС	10.10.2021	31.10.2021
34.	Монтаж, пусконаладочные работы изменение алгоритмов САУ ГА, корректировка проекта в соответствии требованиям циркуляра Ц-02-2015 на Баксанской ГЭС	01.07.2021	15.05.2022
35.	Поставка комплектующих газоаналитической системы контроля перегрева контактных соединений КРУ-6,3 кВ Баксанской ГЭС	01.07.2021	30.09.2021
36.	Монтаж, наладка (хозспособом) газоаналитической системы контроля перегрева контактных соединений КРУ-6,3 кВ Верхнебалкарской ГЭС	10.10.2021	31.10.2021
37.	Поставка комплектующих газоаналитической системы контроля перегрева контактных соединений КРУ-6,3 кВ Верхнебалкарской ГЭС	01.07.2021	30.09.2021

38.	Разработка рабочей документации, поставка оборудования, СМР, ПНР верхнего уровня системы мониторинга гидроагрегатов Зарагижской ГЭС в общем первичном регулировании частоты	01.04.2021	30.10.2021
39.	Монтаж, наладка (хозспособом) газоаналитической системы контроля перегрева контактных соединений КРУ-10 кВ Зарагижской ГЭС	10.10.2021	31.10.2021
40.	Разработка технических решений, монтаж, наладка оборудования САУ гидроагрегатов Зарагижской ГЭС в целях изменения алгоритмов САУ ГА по требованиям циркуляра Ц-02-2015	01.07.2021	15.05.2022
41.	Поставка комплектующих газоаналитической системы контроля перегрева контактных соединений КРУ-10 кВ Зарагижской ГЭС	01.07.2021	30.09.2021
42.	Модернизация ВУ АСУТП Зарагижской ГЭС для приема диспетчерских графиков и диспетчерских команд по каналам СОТИАССО	01.10.2021	19.08.2022
43.	Разработка рабочей документации, поставка оборудования, СМР, ПНР верхнего уровня системы мониторинга гидроагрегатов Кашхатау ГЭС в общем первичном регулировании частоты	01.04.2021	30.10.2021
44.	Разработка рабочей документации, поставка оборудования, СМР, ПНР автоматизированной системы технологического управления и ГЦУ для центра управления малыми ГЭС на Кашхатау ГЭС	01.10.2021	30.08.2022
45.	Монтаж интеграции схемы-управления дизель-генераторной установки в систему АВР СН здания Кашхатау ГЭС	08.05.2020	30.10.2020
46.	Монтаж, наладка (хозспособом) газоаналитической системы контроля перегрева контактных соединений КРУ-10 кВ Кашхатау ГЭС	10.10.2021	31.10.2021
47.	Монтаж, пусконаладочные работы изменение алгоритмов САУ ГА, корректировка проекта в соответствии требованиям циркуляра Ц-02-2015 на Кашхатау ГЭС	01.07.2021	15.05.2022
48.	Поставка комплектующих газоаналитической системы контроля перегрева контактных соединений КРУ-10 кВ Кашхатау ГЭС	01.07.2021	30.09.2021
49.	Монтаж и пусконаладочные работы автоматики управления аварийно-ремонтным затвором водоприемника ГЭС-3	03.07.2020	30.03.2021
50.	Монтаж и пусконаладочные работы, системы управления гидроагрегатом №3 ГЭС-3	16.04.2020	28.05.2021

51.	Монтаж и пусконаладочные работы приводов управления предтурбинных дисковых затворов ГА-1,2 Мухольской ГЭС	20.07.2021	30.05.2022
52.	Монтаж и пусконаладочные работы автоматики управления аварийно-ремонтным затвором водоприемника Мухольской ГЭС	03.07.2020	30.03.2021
53.	Монтаж и пусконаладочные работы терминалов защит ГА 1,2 с дифференциальной защитой Мухольской ГЭС	03.07.2020	30.03.2021
54.	Поставка, замена опор и кабеля волоконной оптической линии связи Кашхатау ГЭС – Узел доступа «Ростелеком» (п. Кашхатау) – Головной узел Кашхатау ГЭС	01.08.2021	30.11.2021
55.	Поставка, монтаж и пусконаладочные работы локальной системы оповещения блок базовой радиостанции СГС-22-М, Vertex для УКБ, Vertex для УЗРС Кашхатау ГЭС	23.09.2020	23.03.2021
56.	Модернизация комплексной системы безопасности Аушигерской ГЭС	01.04.2021	31.12.2025
57.	Модернизация комплексной системы безопасности Баксанской ГЭС	01.04.2022	31.12.2025
58.	Модернизация комплексной системы безопасности Кашхатау ГЭС	01.04.2021	31.12.2025
59.	Монтаж контрольно-измерительной аппаратуры (пьезометрической сети) на напорном бассейне ст. БСР и резервном головном узле ст. ГРУ Аушигерской ГЭС	01.04.2022	30.11.2022
60.	Внедрение информационно-диагностической системы контроля состояния бассейна суточного регулирования, головного узла, отводящего канал, напорного трубопровода, деривационного Аушигерской ГЭС	01.04.2021	30.10.2021
61.	Услуги по организации и проведению конкурентных процедур по демонтажу и монтажу железобетона деривационного канала Аушигерской ГЭС	01.02.2026	30.10.2028
62.	Реконструкция обводного канала напорного трубопроводов ст. НТ Аушигерской ГЭС Аушигерской ГЭС	01.02.2022	30.07.2022
63.	Реконструкция деривационного канала ст. ДК Аушигерской ГЭС	01.02.2027	30.11.2028
64.	Земляные работы и монтаж водопровода наружного от каптажа до здания Аушигерской ГЭС	10.01.2023	30.10.2023
65.	Внедрение информационно-диагностической системы контроля состояния бассейна суточного регулирования, напорного бассейна, туннелей №1,2,3 деривационного канал Баксанской ГЭС	01.04.2021	30.10.2021

66.	Реконструкция отводящего русла аварийно бокового водослива № 1 деривационного канала Баксанской ГЭС	01.10.2021	30.11.2023
67.	Реконструкция отводящего русла аварийно бокового водослива №2 деривационного канала Баксанской ГЭС	01.04.2024	30.11.2025
68.	Земляные работы, монтаж железобетона по реконструкции селедуков деривационного канала ст. ДК Баксанской ГЭС	01.04.2026	30.10.2027
69.	Реконструкция отводящего русла сифонного водосброса на ПК38+40 деривационного канала Баксанской ГЭС	01.04.2026	30.11.2027
70.	Услуги по организации и проведению конкурентных процедур по демонтажу и монтаж железобетона ездового полотна моста, через отводящий канал станционного узла Баксанская ГЭС	01.09.2025	30.10.2025
71.	Услуги по организации и проведению конкурентных процедур по земляным работам, монтажу железобетона селедуков деривационного канала ст. ДК Баксанской ГЭС	01.04.2025	30.10.2026
72.	Услуги по организации и проведению конкур процедур реконструкции отводящего русла аварийного бокового водослива №1,2 и сифонного водосброса на ПК38+40 деривационного канала ст. ДК Баксанской ГЭС	01.07.2021	30.10.2026
73.	Приобретение земельного участка с кадастр. №07:01:1200011;192 392 кв. м. по реконструкции отвод. русел авар. бокового вод. №1, №2 и сифонного водосброса на ПК38+40 дерив. канале ст. ДК Баксанской ГЭС	01.06.2021	30.07.2021
74.	Демонтаж и монтаж железобетона ездового полотна моста, через отводящий канал станционного узла Баксанская ГЭС	01.04.2026	30.10.2026
75.	Внедрение информационно-диагностической системы контроля состояния бассейна суточного регулирования, отводящего канала, холостого водосброса, деривационного канал Зарагижской ГЭС	01.04.2021	30.10.2021
76.	Монтаж обводной трубы для удаления наносов из бассейна суточного регулирования ст. БСР Кашхатау ГЭС	01.02.2022	30.10.2022
77.	Услуги по организации и проведению конкурентных процедур по земляным работам и монтажу железобетона бассейна суточного регулирования ст. БСР Кашхатау ГЭС	01.10.2022	30.12.2022

78.	Монтаж бетона системы отвода ливневых вод с территории расположенной выше бассейна суточного регулирования ст. БСР Кашхатау ГЭС	01.08.2020	30.11.2020
79.	Внедрение информационно-диагностической системы контроля состояния бассейна суточного регулирования, плотины грунтовой, холостого водосброса, тоннеля деривационного Кашхатау ГЭС	01.04.2021	30.10.2021
80.	Земляные работы и монтаж железобетона по реконструкции бассейна суточного регулирования ст. БСР Кашхатау ГЭС	01.04.2023	30.10.2024
81.	Поставка, монтаж и наладка оборудования КСПД ИТ-инфраструктуры Кабардино-Балкарского филиала	01.11.2020	26.12.2021
82.	Поставка и наладка программно-аппаратного комплекса для видеофиксации действий персонала	08.04.2020	30.04.2021
83.	Приобретение прибора акустико-эмиссионного контроля ПАК-3М	01.06.2021	30.10.2021
84.	Приобретение компрессора НВЭ-10Э (2 шт.)	01.06.2021	30.12.2021
85.	Приобретение переносного виброанализатора "АГАТ-М" (1 шт.) для мониторинга состояния оборудования	01.06.2021	30.10.2021
86.	Разработка рабочей документации по монтажу задвижек с электроприводом ВЭ1 (42 шт.), фильтров ФТ1 (12 шт.), редуционных клапанов РД1 №1,2,3, перепускных клапанов КП1 №1,2,3 Аушигерской ГЭС	01.03.2024	30.11.2024
87.	Услуги по организации и проведению конкурентных процедур по разработке рабочей документации по монтажу механизмов канатных Аушигерской ГЭС	01.02.2025	30.10.2025
88.	Разработка рабочей документации по монтажу механизмов канатных резервного головного узла, бассейна суточного регулирования НБ Аушигерской ГЭС	01.02.2026	30.10.2026
89.	Разработка рабочей документации по монтажу системы охлаждения турбинных подшипников гидротурбин РО115/872ж-В-170 ст. ГТ-1,2,3 Аушигерской ГЭС	01.04.2022	30.10.2022
90.	Разработка рабочей документации по монтажу системы охлаждения турбинных подшипников РО 180/1128-В-170 ст. ГТ-1,2,3 Кашхатау ГЭС	01.01.2026	30.09.2026
91.	Разработка проекта и рабочей документации по реконструкции ОРУ -110 кВ с заменой масляных выключателей, трансформаторов тока и напряжения, ОПН, конденсаторы связи и другое силовое оборудование.	15.09.2018	30.11.2022
92.	Разработка технического проекта на модернизацию АСУ ТП Кашхатау ГЭС	01.09.2022	30.06.2023

93.	Разработка рабочей документации по модернизации комплексной системы безопасности Аушигерской ГЭС	26.06.2020	31.01.2022
94.	Разработка рабочей документации по модернизации комплексной системы безопасности Баксанской ГЭС	01.05.2021	30.10.2021
95.	Разработка рабочей документации по модернизации комплексной системы безопасности Кашхатау ГЭС	26.06.2020	31.01.2022
96.	Разработка проекта монтажа контрольно-измерительной аппаратуры (пьезометрической сети) на напорном бассейне ст. БСР и резервном головном узле ст. ГРУ Аушигерской ГЭС	01.04.2021	30.10.2021
97.	Разработка проекта и рабочей документации по реконструкции деривационного канала ст. ДК Аушигерской ГЭС	01.02.2026	30.12.2026
98.	Проведение главгосэкспертизы проектной документации по реконструкции деривационного канала ст. ДК Аушигерской ГЭС	01.09.2026	30.12.2026
99.	Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции обводного канала Аушигерской ГЭС	01.02.2021	30.11.2021
100.	Разработка проекта и рабочей документации по реконструкции селедуков деривационного канала ст. ДК Баксанской ГЭС	01.06.2024	30.11.2025
101.	Проведение главгосэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по реконструкции селедуков деривационного канала ст. ДК Баксанской ГЭС	01.09.2025	30.11.2025
102.	Актуализация сметной документации в составе проектной документации для передачи в экспертизу по реконструкции отводящих русел №1, №2 и ПК38+40 Баксанской ГЭС	01.05.2021	01.07.2021
103.	Проведение главгосэкспертизы сметной документации по реконструкции отводящих русел №1, №2 и ПК38+40 Баксанской ГЭС	01.07.2021	01.10.2021
104.	Разработка технического задания и разработка рабочей документации по монтажу обводной трубы для удаления наносов из бассейна суточного регулирования ст. БСР Кашхатау ГЭС	14.07.2020	15.04.2021
105.	Актуализация проектной и разработка рабочей документации по реконструкции бассейна суточного регулирования ст БСР Кашхатау ГЭС	01.06.2021	30.11.2022
106.	Проведение главгосэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по актуализации проектной и разработки рабочей документации по реконструкции БСР Кашхатау ГЭС	01.09.2022	30.11.2022